



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACANJUBA
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO**

Piracanjuba, 21 de maio de 2018.

Contrato de Prestação de Serviço nº 596/2015

Processo Administrativo nº 07928/2016.

Convênio: 2634.1009009-41/2013 – Caixa/ Ministério do Turismo

Objeto: Conclusão de Obra de Construção da Praça situada à Rua Alameda do Bosque, Setor Recanto do Bosque – Piracanjuba-GO.

Assunto: Evolução financeira do contrato, com base na medição dos serviços executados e levando em conta todos os pagamentos efetuados.

Conforme solicitado estamos encaminhando levantamento de evolução financeira da medição dos serviços e pagamentos realizados para a empresa LÍBIO LEONEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.

Valor Total do Repasse: R\$ 292.500,00

Nº Boletim do Medição	Repasse Liberado	Valor de Contrapartida	Valor Total Pago (Valor total da nota)	Percentual Realizado
01	R\$ 11.551,10	R\$ 296,18	R\$ 11.847,28	4,36%
02	R\$ 42.770,78	R\$ 1.096,69	R\$ 43.867,47	16,15%
03	R\$ 49.127,97	R\$ 1.259,69	R\$ 50.387,66	18,55%
04	R\$ 28.294,17	R\$ 725,49	R\$ 29.019,66	10,68%
05	R\$ 3.915,52	R\$ 100,40	R\$ 4.015,92	1,48%
Acumulado	R\$ 135.659,54	R\$ 3.478,45	R\$ 139.137,99	51,22%
Valor Empenhado	Valor Liquidado/ Pago	Valor Anulado em Dezembro de 2016	Saldo do Contrato	
R\$ 271.630,52	R\$ 139.137,99	R\$ 132.492,53	R\$ 0,00	

Cordialmente,

Flávia Maria Lemes Ferreira

Arquiteta e Urbanista

CAU A55236-4