



**ESTADO DE GOIÁS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACANJUBA**

OBRA: EMPREITADA SOB O REGIME GLOBAL DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE 7 PRAÇAS PÚBLICAS

PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE PIRACANJUBA

CONT.REPASSE 2634.0264.866-35/2008

Prazo de Execução: 60 dias

**CRONOGRAMA PARA 4 PRAÇAS**

ITEM	SERVIÇOS	VALORES/%	15 dias	30 dias	45 dias	60 dias
<b>PRAÇA JOÃO FRANCISCO DE ASSIS</b>						
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.459,30	1.459,30			
		0,61%	100%			
2	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	7.185,70	7.185,70			
		2,99%	100%			
3	PISOS E ARTEFATOS DE CONCRETO	24.397,04	24.397,04			
		10,16%	100%			
<b>PRAÇA SEBASTIÃO DE OLIVEIRA 2</b>						
4	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	9.727,94	9.727,94			
		4,05%	100%			
5	PISOS E ARTEFATOS DE CONCRETO	40.135,26	20.067,63	20.067,63		
		16,72%	50%	50%		
6	VEGETAÇÃO	38.068,40		19.034,20	19.034,20	
		15,86%		50%	50%	

PRAÇA IVO ABDON FERRARI - UIRAPURU						
7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	5.259,71			2.629,86	2.629,86
		2,19%			50%	50%
8	PISOS E ARTEFATOS DE CONCRETO	35.028,08			17.514,04	17.514,04
		14,59%			50%	50%
9	VEGETAÇÃO	9.052,49			9.052,49	
		3,77%			100,00%	

PRAÇA ALFEU ALVES MAGALHÃES						
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	5.401,48			5.401,48	
		2,25%			100%	
11	PISOS E ARTEFATOS DE CONCRETO	36.302,66				36.302,66
		15,12%				100%
12	VEGETAÇÃO	17.553,13				17.553,13
		7,31%				100%

13	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	10.467,60	2.616,90	2.616,90	2.616,90	2.616,90
		4,36%	25%	25%	25%	25%

TOTAL MENSAL (PARCELA)	240.038,79	65.454,52	70.915,12	47.196,47	56.472,69
BDI 28,90%	69.371,21	18.916,35	20.494,47	13.639,78	16.320,61
TOTAL GERAL	309.410,00	84.370,87	91.409,58	60.836,25	72.793,30
PERCENTUAL	100%	27%	29,54%	19,66%	23,53%

Piracanjuba, 22/06/2017

ANACARLA ELIAS DE ANDRADE FERNANDES  
Engenheira Civil  
CREA: 1014586631D-GO