



**ESTADO DE GOIÁS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACANJUBA**

OBRA: EMPREITADA SOB O REGIME GLOBAL DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE 7 PRAÇAS PÚBLICAS

PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE PIRACANJUBA

CONT.REPASSE 2634.0264.866-35/2008

Prazo de Execução: 60 dias

**CRONOGRAMA GERAL TOTAL**

ITEM	SERVIÇOS	VALORES/%	1ª MEDIÇÃO	SERVIÇOS A LICITAR			
			PERÍODO: DE 08/03/2010 À 01/04/2010	15 dias	30 dias	45 dias	60 dias
			SERVIÇOS EXECUTADOS PELA AWA CONSTRUTORA				
<b>PRAÇA JOÃO FRANCISCO DE ASSIS</b>							
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.459,30		1.459,30			
		0,46%		100%			
2	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	7.185,70		7.185,70			
		2,25%		100%			
3	PISOS E ARTEFATOS DE CONCRETO	15.812,34		15.812,34			
		4,96%		100%			
<b>PRAÇA SEBASTIÃO DE OLIVEIRA 2</b>							
	SERVIÇOS PRELIMINARES	942,70	942,70				
		0,30%	100%				
4	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	9.727,94		9.727,94			
		3,05%		100%			
5	PISOS E ARTEFATOS DE CONCRETO	26.676,31		13.338,16	13.338,16		
		8,36%		50%	50%		

6	VEGETAÇÃO	38.068,40			19.034,20	19.034,20
		11,94%			50%	50%

**PRAÇA IVO ABDON FERRARI - UIRAPURU**

	SERVIÇOS PRELIMINARES	942,70	942,70			
		0,30%	100%			
7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	5.259,71			2.629,86	2.629,86
		1,65%			50%	50%
8	PISOS E ARTEFATOS DE CONCRETO	26.681,35			13.340,67	13.340,67
		8,37%			50%	50%
9	VEGETAÇÃO	9.052,49			9.052,49	
		2,84%			100,00%	

**PRAÇA ALFEU ALVES MAGALHÃES**

	SERVIÇOS PRELIMINARES	942,70	942,70			
		0,30%	100%			
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	5.401,48			5.401,48	
		1,69%			100%	
11	PISOS E ARTEFATOS DE CONCRETO	27.692,25				27.692,25
		8,68%				100%
12	VEGETAÇÃO	17.553,13				17.553,13
		5,50%				100%

**PRAÇA PAULO ROMANO**

	SERVIÇOS PRELIMINARES	926,17	926,17			
		0,29%	100%			
	TRANSPORTES	878,40	878,40		5.945,95	
		0,28%	100%		677%	

	ESTRUTURA	1.559,85	1.559,85				1.559,85
		0,49%	100%				100%
	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	3.105,53	3.105,53				3.105,53
		0,97%	100%				100%
	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS	1.327,87	1.327,87				1.327,87
		0,42%	100%				100%
	REVESTIMENTO DE PISO	17.211,15	17.211,15				17.211,15
		5,40%	100%				100%
	VEGETAÇÃO	2.685,30	2.685,30				2.685,30
		0,84%	100%				100%
	BANCO	1.048,80	1.048,80				1.048,80
		0,33%	100%				100%

**PRAÇA SEBASTIÃO DE OLIVEIRA 1**

	SERVIÇOS PRELIMINARES	942,70	942,70				
		0,30%	100%				
	TRANSPORTES	109,80	109,80			5.945,95	
		0,03%	100%			5415%	
	ESTRUTURA	2.495,76	2.495,76				2.495,76
		0,78%	100%				100%
	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	2.458,45	2.458,45				2.458,45
		0,77%	100%				100%
	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS	1.327,89	1.327,89				1.327,89
		0,42%	100%				100%
	REVESTIMENTO DE PISO	13.167,00	13.167,00				13.167,00
		4,13%	100%				100%
	VEGETAÇÃO	8.145,34	8.145,34				8.145,34
		2,55%	100%				100%
	BANCO	393,30	393,30				393,30
		0,12%	100%				100%

PRAÇA DENNER PEDRO							
	SERVIÇOS PRELIMINARES	942,70	942,70				
		0,30%	100%				
	TRANSPORTES	114,85	114,85			5.945,95	
		0,04%	100%			5177%	
	ESTRUTURA	2.180,67	2.180,67				2.180,67
		0,68%	100%				100%
	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	5.728,40	5.728,40				5.728,40
		1,80%	100%				100%
	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS	1.562,20	1.562,20				1.562,20
		0,49%	100%				100%
	REVESTIMENTO DE PISO	39.218,85	39.218,85				39.218,85
		12,30%	100%				100%
	VEGETAÇÃO	6.232,95	6.232,95				6.232,95
		1,95%	100%				100%
	BANCO	1.311,00	1.311,00				1.311,00
		0,41%	100%				100%

13	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	10.467,60		2.616,90	2.616,90	2.616,90	2.616,90
		3,28%		25%	25%	25%	25%

TOTAL MENSAL (PARCELA)	318.941,02	117.903,03	50.140,33	60.012,28	43.023,11	47.862,28
BDI 28,90%	58.099,98		14.490,56	17.343,55	12.433,68	13.832,20
TOTAL GERAL	377.041,00	117.903,03	64.630,89	77.355,82	55.456,79	61.694,48
PERCENTUAL	100%	37%	16%	18,82%	13,49%	15,01%

Piracanjuba, 17/03/2017

ANACARLA ELIAS DE ANDRADE FERNANDES  
Engenheira Civil  
CREA: 1014586631D-GO