

**CONSTRUÇÃO DA UBS 302 - SETOR POUSO ALTO**

Localização: Piracanjuba-GO

Mutuário: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACANJUBA

Agente Promotor: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Processo:

**GOINFRA 06/2023 DESONERADA**

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

ITEM	SERVIÇOS	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO						TOTAL PREVISTO COM BDI (27,24%)
		30 dias	60 dias	90 dias	120 dias	150 dias	180 dias	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% R\$ 21.586,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 21.586,08
2	FUNDAÇÃO	100,00% R\$ 32.407,53	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 32.407,53
3	SUPERESTRUTURA	25,00% R\$ 20.921,37	75,00% R\$ 62.764,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 83.685,47
4	LAJE PRÉ-MOLDADA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	100,00% R\$ 55.709,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 55.709,40
5	ALVENARIA	R\$ 0,00	45,00% R\$ 37.701,61	55,00% R\$ 46.079,74	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 83.781,35
6	COBERTURA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	25,00% R\$ 21.734,49	75,00% R\$ 65.203,47	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 86.937,96
7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 0,00	45,00% R\$ 18.831,30	40,00% R\$ 16.738,93	15,00% R\$ 6.277,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 41.847,33
8	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	100,00% R\$ 69.838,95	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 69.838,95
9	ESQUADRIAS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	50,00% R\$ 60.370,43	50,00% R\$ 60.370,43	R\$ 0,00	R\$ 120.740,85
10	REVESTIMENTOS	R\$ 0,00	30,00% R\$ 31.040,98	30,00% R\$ 31.040,98	40,00% R\$ 41.387,98	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 103.469,95
11	PINTURA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	50,00% R\$ 18.355,25	50,00% R\$ 18.355,25	R\$ 36.710,51
12	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	50,00% R\$ 53.852,14	50,00% R\$ 53.852,14	R\$ 0,00	R\$ 107.704,28
13	LOUÇAS E METAIS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	100,00% R\$ 23.690,40	R\$ 23.690,40
14	GRANITO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	50,00% R\$ 6.144,12	50,00% R\$ 6.144,12	R\$ 0,00	R\$ 12.288,25
15	ADMINISTRAÇÃO	17,00% R\$ 13.463,01	16,60% R\$ 13.146,23	16,60% R\$ 13.146,23	16,60% R\$ 13.146,23	16,60% R\$ 13.146,23	16,60% R\$ 13.146,23	R\$ 79.194,18
16	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	50,00% R\$ 742,76	50,00% R\$ 742,76	R\$ 1.485,52
<b>PERCENTUAL PROGRAMADO</b>		9,20%	17,01%	19,19%	32,90%	15,88%	5,82%	<b>R\$ 961.077,99</b>
<b>VALOR PROGRAMADO</b>		R\$ 88.377,99	R\$ 163.484,22	R\$ 184.449,78	R\$ 316.220,42	R\$ 152.610,94	R\$ 55.934,64	

Piracanjuba, 17 de julho de 2023.

**Flávia Maria Lemes Ferreira**

Arquiteta e Urbanista

CAU A55236-4