

CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS

Localização: Piracanjuba-GO

Mutuário: CÂMARA MUNICIPAL DE PIRACANJUBA E PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACANJUBA

Agente Promotor: SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

GOINFRA 01/2022 DESONERADA

SECRETARIA DE
PLANEJAMENTO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

| ITEM | SERVIÇOS | CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO | | | | TOTAL PREVISTO COM BDI (27,24%) |
|-----------------------|--|------------------------|---------------|---------------|----------------|------------------------------------|
| | | 30 dias | 60 dias | 90 dias | 120 dias | |
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 100,00% | | | | R\$ 2.467,80 |
| | | R\$ 2.467,80 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | |
| 2 | FUNDAÇÃO | 75,00% | 25,00% | | | R\$ 4.087,22 |
| | | R\$ 3.065,42 | R\$ 1.021,81 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | |
| 3 | SUPERESTRUTURA - PILARES | | 60,00% | 40,00% | | R\$ 2.290,59 |
| | | R\$ 0,00 | R\$ 1.374,35 | R\$ 916,24 | R\$ 0,00 | |
| 4 | ALVENARIA, VERGAS, CONTRAVERGAS E VIGA SUPERIOR (CINTA DE AMARRAÇÃO) | | 60,00% | 40,00% | | R\$ 9.297,54 |
| | | R\$ 0,00 | R\$ 5.578,52 | R\$ 3.719,02 | R\$ 0,00 | |
| 5 | COBERTURA | | 45,00% | 55,00% | | R\$ 14.748,45 |
| | | R\$ 0,00 | R\$ 6.636,80 | R\$ 8.111,65 | R\$ 0,00 | |
| 6 | ESQUADRIAS | | | 75,00% | 25,00% | R\$ 10.774,02 |
| | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 8.080,52 | R\$ 2.693,51 | |
| 7 | REVESTIMENTOS | | 45,00% | 40,00% | 15,00% | R\$ 14.098,78 |
| | | R\$ 0,00 | R\$ 6.344,45 | R\$ 5.639,51 | R\$ 2.114,82 | |
| 8 | PINTURA | | | | 100,00% | R\$ 3.355,36 |
| | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 3.355,36 | |
| 9 | PAVIMENTAÇÃO | 5,00% | 10,00% | 30,00% | 55,00% | R\$ 6.673,82 |
| | | R\$ 333,69 | R\$ 667,38 | R\$ 2.002,15 | R\$ 3.670,60 | |
| 10 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 5,00% | | 60,00% | 35,00% | R\$ 5.786,88 |
| | | R\$ 289,34 | R\$ 0,00 | R\$ 3.472,13 | R\$ 2.025,41 | |
| 11 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - ÁGUA FRIA | | | 50,00% | 50,00% | R\$ 2.065,18 |
| | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 1.032,59 | R\$ 1.032,59 | |
| 12 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - ESGOTO | | | | 100,00% | R\$ 11.818,99 |
| | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 11.818,99 | |
| 13 | LOUÇAS E METAIS | | | | 100,00% | R\$ 1.860,87 |
| | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 1.860,87 | |
| 14 | ADMINISTRAÇÃO | 25,00% | 25,00% | 25,00% | 25,00% | R\$ 12.166,18 |
| | | R\$ 3.041,55 | R\$ 3.041,55 | R\$ 3.041,55 | R\$ 3.041,55 | |
| 15 | SERVIÇOS FINAIS | | | | 100,00% | R\$ 150,18 |
| | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 150,18 | |
| PERCENTUAL PROGRAMADO | | 9,05% | 24,27% | 35,43% | 31,25% | R\$ 101.641,86 |
| VALOR PROGRAMADO | | R\$ 9.197,80 | R\$ 24.664,86 | R\$ 36.015,34 | R\$ 31.763,87 | |
| PERCENTUAL ACUMULADO | | 9,05% | 33,32% | 68,75% | 100,00% | |
| VALOR ACUMULADO | | R\$ 9.197,80 | R\$ 33.862,66 | R\$ 69.877,99 | R\$ 101.641,86 | |

Piracanjuba, 25 de maio de 2022

José Welinton Silva Moreira
Engenheiro Civil
CREA 5181-D/AL