



ESTADO DE GOIÁS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACANJUBA

OBRA: EMPREITADA SOB O REGIME GLOBAL DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE 7 PRAÇAS PÚBLICAS

PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE PIRACANJUBA

CONT.REPASSE 2634.0264.866-35/2008

Prazo de Execução: 60 dias

CRONOGRAMA GERAL TOTAL

| | | | 1ª MEDIÇÃO PERÍODO: DE 08/03/2010 À 01/04/2010 | SERVIÇOS A LICITAR | | | |
|-------------------------------|-------------------------------|-----------|---|--------------------|-----------|---------|---------|
| ITEM | SERVIÇOS | VALORES/% | SERVIÇOS EXECUTADOS PELA AWA CONSTRUTORA | 15 dias | 30 dias | 45 dias | 60 dias |
| PRAÇA JOÃO FRANCISCO DE ASSIS | | | | | | | |
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 1.459,30 | | 1.459,30 | | | |
| | | 0,41% | | 100% | | | |
| 2 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 7.185,70 | | 7.185,70 | | | |
| | | 2,01% | | 100% | | | |
| 3 | PISOS E ARTEFATOS DE CONCRETO | 24.397,04 | | 24.397,04 | | | |
| | | 6,82% | | 100% | | | |
| PRAÇA SEBASTIÃO DE OLIVEIRA 2 | | | | | | | |
| | SERVIÇOS PRELIMINARES | 942,70 | 942,70 | | | | |
| | | 0,26% | 100% | | | | |
| 4 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 9.727,94 | | 9.727,94 | | | |
| | | 2,72% | | 100% | | | |
| 5 | PISOS E ARTEFATOS DE CONCRETO | 40.135,26 | | 20.067,63 | 20.067,63 | | |
| | | 11,21% | | 50% | 50% | | |

| | | | | | | | |
|---|-----------|-----------|--|--|-----------|-----------|--|
| 6 | VEGETAÇÃO | 38.068,40 | | | 19.034,20 | 19.034,20 | |
| | | 10,64% | | | 50% | 50% | |

PRAÇA IVO ABDON FERRARI - UIRAPURU

| | | | | | | | |
|---|-------------------------------|-----------|--------|--|-----------|-----------|--|
| | SERVIÇOS PRELIMINARES | 942,70 | 942,70 | | | | |
| | | 0,26% | 100% | | | | |
| 7 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 5.259,71 | | | 2.629,86 | 2.629,86 | |
| | | 1,47% | | | 50% | 50% | |
| 8 | PISOS E ARTEFATOS DE CONCRETO | 35.028,08 | | | 17.514,04 | 17.514,04 | |
| | | 9,79% | | | 50% | 50% | |
| 9 | VEGETAÇÃO | 9.052,49 | | | 9.052,49 | | |
| | | 2,53% | | | 100,00% | | |

PRAÇA ALFEU ALVES MAGALHÃES

| | | | | | | | |
|----|-------------------------------|-----------|--------|--|--|----------|-----------|
| | SERVIÇOS PRELIMINARES | 942,70 | 942,70 | | | | |
| | | 0,26% | 100% | | | | |
| 10 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 5.401,48 | | | | 5.401,48 | |
| | | 1,51% | | | | 100% | |
| 11 | PISOS E ARTEFATOS DE CONCRETO | 36.302,66 | | | | | 36.302,66 |
| | | 10,14% | | | | | 100% |
| 12 | VEGETAÇÃO | 17.553,13 | | | | | 17.553,13 |
| | | 4,90% | | | | | 100% |

PRAÇA PAULO ROMANO

| | | | | | | | |
|--|-----------------------|--------|--------|--|--|----------|--|
| | SERVIÇOS PRELIMINARES | 926,17 | 926,17 | | | | |
| | | 0,26% | 100% | | | | |
| | TRANSPORTES | 878,40 | 878,40 | | | 5.945,95 | |
| | | 0,25% | 100% | | | 677% | |

| | | | | | | | |
|--|------------------------------|-----------|-----------|--|--|--|-----------|
| | ESTRUTURA | 1.559,85 | 1.559,85 | | | | 1.559,85 |
| | | 0,44% | 100% | | | | 100% |
| | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 3.105,53 | 3.105,53 | | | | 3.105,53 |
| | | 0,87% | 100% | | | | 100% |
| | INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS | 1.327,87 | 1.327,87 | | | | 1.327,87 |
| | | 0,37% | 100% | | | | 100% |
| | REVESTIMENTO DE PISO | 17.211,15 | 17.211,15 | | | | 17.211,15 |
| | | 4,81% | 100% | | | | 100% |
| | VEGETAÇÃO | 2.685,30 | 2.685,30 | | | | 2.685,30 |
| | | 0,75% | 100% | | | | 100% |
| | BANCO | 1.048,80 | 1.048,80 | | | | 1.048,80 |
| | | 0,29% | 100% | | | | 100% |

| PRAÇA SEBASTIÃO DE OLIVEIRA 1 | | | | | | | |
|-------------------------------|------------------------------|-----------|-----------|--|--|----------|-----------|
| | SERVIÇOS PRELIMINARES | 942,70 | 942,70 | | | | |
| | | 0,26% | 100% | | | | |
| | TRANSPORTES | 109,80 | 109,80 | | | 5.945,95 | |
| | | 0,03% | 100% | | | 5415% | |
| | ESTRUTURA | 2.495,76 | 2.495,76 | | | | 2.495,76 |
| | | 0,70% | 100% | | | | 100% |
| | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 2.458,45 | 2.458,45 | | | | 2.458,45 |
| | | 0,69% | 100% | | | | 100% |
| | INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS | 1.327,89 | 1.327,89 | | | | 1.327,89 |
| | | 0,37% | 100% | | | | 100% |
| | REVESTIMENTO DE PISO | 13.167,00 | 13.167,00 | | | | 13.167,00 |
| | | 3,68% | 100% | | | | 100% |
| | VEGETAÇÃO | 8.145,34 | 8.145,34 | | | | 8.145,34 |
| | | 2,28% | 100% | | | | 100% |
| | BANCO | 393,30 | 393,30 | | | | 393,30 |
| | | 0,11% | 100% | | | | 100% |

| PRAÇA DENNER PEDRO | | | | | | | |
|--------------------|------------------------------|-----------|-----------|--|--|----------|-----------|
| | SERVIÇOS PRELIMINARES | 942,70 | 942,70 | | | | |
| | | 0,26% | 100% | | | | |
| | TRANSPORTES | 114,85 | 114,85 | | | 5.945,95 | |
| | | 0,03% | 100% | | | 5177% | |
| | ESTRUTURA | 2.180,67 | 2.180,67 | | | | 2.180,67 |
| | | 0,61% | 100% | | | | 100% |
| | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 5.728,40 | 5.728,40 | | | | 5.728,40 |
| | | 1,60% | 100% | | | | 100% |
| | INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS | 1.562,20 | 1.562,20 | | | | 1.562,20 |
| | | 0,44% | 100% | | | | 100% |
| | REVESTIMENTO DE PISO | 39.218,85 | 39.218,85 | | | | 39.218,85 |
| | | 10,96% | 100% | | | | 100% |
| | VEGETAÇÃO | 6.232,95 | 6.232,95 | | | | 6.232,95 |
| | | 1,74% | 100% | | | | 100% |
| | BANCO | 1.311,00 | 1.311,00 | | | | 1.311,00 |
| | | 0,37% | 100% | | | | 100% |

| | | | | | | | |
|----|-----------------------|-----------|--|----------|----------|----------|----------|
| 13 | ADMINISTRAÇÃO DE OBRA | 10.467,60 | | 2.616,90 | 2.616,90 | 2.616,90 | 2.616,90 |
| | | 2,92% | | 25% | 25% | 25% | 25% |

| | | | | | | |
|------------------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| TOTAL MENSAL (PARCELA) | 357.941,82 | 117.903,03 | 65.454,52 | 70.915,12 | 47.196,47 | 56.472,69 |
| BDI 28,90% | 69.371,21 | | 18.916,35 | 20.494,47 | 13.639,78 | 16.320,61 |
| TOTAL GERAL | 427.313,03 | 117.903,03 | 84.370,87 | 91.409,58 | 60.836,25 | 72.793,30 |
| PERCENTUAL | 100% | 33% | 18% | 19,81% | 13,19% | 15,78% |

Piracanjuba, 22/06/2017

ANACARLA ELIAS DE ANDRADE FERNANDES
Engenheira Civil
CREA: 1014586631D-GO