



ESTADO DE GOIÁS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACANJUBA

OBRA: EMPREITADA SOB O REGIME GLOBAL DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE 7 PRAÇAS PÚBLICAS

PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE PIRACANJUBA

CONT.REPASSE 2634.0264.866-35/2008

Prazo de Execução: 60 dias

CRONOGRAMA PARA 4 PRAÇAS

ITEM	SERVIÇOS	VALORES/%	15 dias	30 dias	45 dias	60 dias
PRAÇA JOÃO FRANCISCO DE ASSIS						
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.459,30	1.459,30			
		0,73%	100%			
2	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	7.185,70	7.185,70			
		3,57%	100%			
3	PISOS E ARTEFATOS DE CONCRETO	15.812,34	15.812,34			
		7,87%	100%			
PRAÇA SEBASTIÃO DE OLIVEIRA 2						
4	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	9.727,94	9.727,94			
		4,84%	100%			
5	PISOS E ARTEFATOS DE CONCRETO	26.676,31	13.338,16	13.338,16		
		13,27%	50%	50%		
6	VEGETAÇÃO	38.068,40		19.034,20	19.034,20	
		18,94%		50%	50%	

PRAÇA IVO ABDON FERRARI - UIRAPURU					
7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	5.259,71		2.629,86	2.629,86
		2,62%		50%	50%
8	PISOS E ARTEFATOS DE CONCRETO	26.681,35		13.340,67	13.340,67
		13,27%		50%	50%
9	VEGETAÇÃO	9.052,49		9.052,49	
		4,50%		100,00%	

PRAÇA ALFEU ALVES MAGALHÃES					
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	5.401,48			5.401,48
		2,69%			100%
11	PISOS E ARTEFATOS DE CONCRETO	27.692,25			27.692,25
		13,77%			100%
12	VEGETAÇÃO	17.553,13			17.553,13
		8,73%			100%

13	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	10.467,60	2.616,90	2.616,90	2.616,90	2.616,90
		5,21%	25%	25%	25%	25%

TOTAL MENSAL (PARCELA)	201.037,99	50.140,33	60.012,28	43.023,11	47.862,28
BDI 28,90%	58.099,98	14.490,56	17.343,55	12.433,68	13.832,20
TOTAL GERAL	259.137,97	64.630,89	77.355,82	55.456,79	61.694,48
PERCENTUAL	100%	25%	29,85%	21,40%	23,81%

Piracanjuba, 17/03/2017

ANACARLA ELIAS DE ANDRADE FERNANDES
Engenheira Civil
CREA: 1014586631D-GO