

**OBRA:** CONSTRUÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO PARQUE MUNICIPAL DAS ORQUÍDEAS  
**PROPRIETÁRIO:** PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACANJUBA  
**ENDEREÇO:** PARQUE MUNICIPAL DAS ORQUÍDEAS  
**ÁREA EDIFICAÇÃO:** 122,06M2  
**TABELA:** SINAPI - OUTUBRO /2019 COM DESONERAÇÃO  
 \*TABELA AGETOP OBRAS CIVIL ABRIL DE 2019 - DESONERADA  
 0



**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

ITEM	DESIGNAÇÃO	VALOR	%	1º Mês		2º Mês		3º Mês		4º Mês	
				VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%
1.1	CANTEIRO	8.743,45	3,65%	8.743,45	100,00%	-		-		-	
1.2	SERVIÇOS PRELIMINARES	877,27	0,37%	877,27	100,00%	-		-		-	
1.3	MOVIMENTO DE TERRA	1.100,61	0,46%	1.100,61	100,00%	-		-		-	
1.4	FUNDAÇÕES ( BLOCOS E ESTACAS)	19.224,77	8,04%	19.224,77	100,00%	-		-		-	
1.5	ESTRUTURA ( BALDRAMES, PILARES E VIGAS)	49.650,79	20,75%	14.895,24	30,00%	34.755,55	70,00%	-		-	
1.6	ALVENARIA E DIVISÓRIAS	29.160,19	12,19%			20.412,13	70,00%	8.748,06	30,00%		
1.7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	5.830,59	2,44%	-		2.332,24	40,00%	2.332,24	40,00%	1.166,12	20,00%
1.8	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS-LOUÇAS E METAIS	19.208,74	8,03%	-		-		11.525,24	60,00%	7.683,50	40,00%
1.9	ESTRUTURA DA COBERTURA + VIGA DO METALICA DO ESPIGÃO	18.486,69	7,73%	-		-		18.486,69	100,00%	-	
1.10	COBERTURA	8.601,54	3,60%	-		-		8.601,54	100,00%	-	
1.11	ESQUADRIAS DE PORTAS	9.845,03	4,12%	-		-		2.953,51	30,00%	6.891,52	70,00%
1.12	VIDROS -JANELAS	2.054,69	0,86%	-		-		-		2.054,69	100,00%
1.13	REVESTIMENTO DE PAREDE	27.612,36	11,54%	-		8.283,71	30,00%	19.328,65	70,00%	-	
1.14	FORRO	1.058,21	0,44%	-		-		-		1.058,21	100,00%
1.15	REVESTIMENTO DE PISO	12.498,48	5,22%					7.499,09	60,00%	4.999,39	40,00%
1.16	FERRAGEM	1.109,35	0,46%	-		-		-		1.109,35	100,00%
1.17	PINTURA	10.273,22	4,29%					3.081,97	30,00%	7.191,25	70,00%
1.18	DIVERSOS	504,18	0,21%							504,18	100,00%
1.19	ADMINISTRAÇÃO	13.400,15	5,60%	2.680,03	20,00%	4.020,05	30,00%	4.690,05	35,00%	2.010,02	15,00%
	<b>TOTAL</b>	<b>239.240,31</b>	<b>100,00%</b>	<b>47.521,37</b>	<b>19,86%</b>	<b>69.803,68</b>	<b>29,18%</b>	<b>87.247,04</b>	<b>36,47%</b>	<b>34.668,23</b>	<b>14,49%</b>
	<b>TOTAL ACUMULADO</b>			<b>47.521,37</b>	<b>19,86%</b>	<b>117.325,04</b>	<b>49,04%</b>	<b>204.572,08</b>	<b>85,51%</b>	<b>239.240,31</b>	<b>100,00%</b>

GILMAR ASSIS DE OLIVEIRA  
 ENGENHEIRO CIVIL - CREA O CIVIL - CREA 3810/D-GO