

Programa: **CONCLUSÃO DA CRECHE PRÓ INFÂNCIA TIPO B**

Localização: **Piracanjuba-GO**

**SINAPI 01/2022 | GOINFRA 01/2022 DESON**

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

ITEM	SERVIÇOS	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO			TOTAL PREVISTO COM BDI (27,24%)
		30 dias	60 dias	90 dias	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% R\$ 1.349,77	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.349,77
2	ESQUADRIAS	100,00% R\$ 21.730,19	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 21.730,19
3	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	30,00% R\$ 36.485,84	35,00% R\$ 42.566,81	35,00% R\$ 42.566,81	R\$ 121.619,47
4	LOUÇAS E METAIS	R\$ 0,00	50,00% R\$ 23.264,06	50,00% R\$ 23.264,06	R\$ 46.528,12
5	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO	50,00% R\$ 26.795,25	50,00% R\$ 26.795,25	R\$ 0,00	R\$ 53.590,50
6	INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO	100,00% R\$ 1.969,76	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.969,76
7	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)	R\$ 0,00	50,00% R\$ 24.549,09	50,00% R\$ 24.549,09	R\$ 49.098,17
8	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	100,00% R\$ 6.464,89	R\$ 6.464,89
<b>PERCENTUAL PROGRAMADO</b>		29,21%	38,75%	32,03%	<b>R\$ 302.350,87</b>
<b>VALOR PROGRAMADO</b>		R\$ 88.330,81	R\$ 117.175,21	R\$ 96.844,85	

Documento assinado digitalmente



**FLAVIA MARIA LEMES FERREIRA**  
 Data: 24/10/2024 09:24:48-0300  
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Piracanjuba, 24 de outubro de 2024.

**Flávia Maria Lemes Ferreira**

Arquiteta e Urbanista

CAU A55236-4