

OBRA: QUADRA DE ESPORTES COBERTA  
ENDEREÇO: ESCOLAS DO MUNICÍPIO  
MUNICÍPIO: PIRACANJUBA-GO  
DURAÇÃO: 120 DIAS CADA

**CRONOGRAMA**

ITEM	SERVIÇOS	VALORES/%	30 dias	60 dias	90 dias	120 dias
<b>QUADRA DE ESPORTES</b>						
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	4.242,65	4.242,65			
		1,08%	100%			
2	FUNDAÇÕES	33.876,29	33.876,29			
		8,66%	100%			
3	ESTRUTURA METÁLICA	181.158,35	36.231,67	126.810,85	18.115,84	
		46,30%	20%	70%	10%	
4	ALVERNARIA	4.726,92			4.726,92	
		1,21%			100%	
5	COBERTURA	63.852,57		12.770,51	38.311,54	12.770,51
		16,32%		20%	60%	20%
6	IMPERMEABILIZAÇÃO	4.903,19			4.903,19	
		1,25%			100%	
7	REVESTIMENTO	2.196,86			2.196,86	
		0,56%			100%	
8	PAVIMENTAÇÃO	45.124,44			22.562,22	22.562,22
		11,53%			50%	50%
9	PINTURA	23.011,38			4.602,28	18.409,11
		5,88%			20%	80%
11	ACESSÓRIOS ESPORTIVOS	8.122,78				8.122,78
		2,08%				100%
12	SERVIÇOS FINAIS	2.052,75				2.052,75
		0,52%				100%
13	ADMINISTRAÇÃO	17.965,00	4.491,25	4.491,25	4.491,25	4.491,25
		4,59%	25%	25%	25%	25%

TOTAL MENSAL (PARCELA)	391.233,17	78.841,85	144.072,61	99.910,09	68.408,62
BDI 30,08%	117.682,94	23.715,63	43.337,04	30.052,96	20.577,31
TOTAL GERAL	508.916,11	102.557,48	187.409,65	129.963,05	88.985,93
PERCENTUAL	100%	20%	37%	26%	17%

Piracanjuba, 17 de janeiro de 2022

ANACARLA ELIAS DE ANDRADE FERNANDES  
Engenheira Civil  
CREA: 1014586631D-GO