



ESTADO DE GOIÁS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACANJUBA

Objeto: Reforma Parcial da Prefeitura Municipal de Piracanjuba
Prazo de execução: 30 dias
Endereço: Praça Wilson Eloy Pimenta, Centro, Piracanjuba - GO
RRT: 6214512

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

ITEM	DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	10 dias	20 dias	30 dias
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 2.923,89	2.923,89		
		14,78%	100%		
2	ACABAMENTO DE PISO	R\$ 7.769,69	2.589,90	2.589,90	2.589,90
		39,27%	33,33%	33,33%	33,33%
3	ACABAMENTO DE PAREDE	R\$ 2.835,30		2.835,30	
		14,33%		100,00%	
4	PINTURA	R\$ 2.996,24	998,75	998,75	998,75
		15,14%	33,33%	33,33%	33,33%
5	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS	R\$ 1.661,91		1.661,91	
		8,40%		100,00%	
6	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	R\$ 721,58	721,58		
		3,65%	100%		
7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 678,52		678,52	
		3,43%		100%	
8	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 199,67			199,67
		1,01%			100%
TOTAL GLOBAL		19.786,80	7.234,11	8.764,37	3.788,31
PERCENTUAL		100,00%	37%	44%	19%
TOTAL GLOBAL + BDI (29,23%)		25.570,48	9.348,65	11.326,20	4.895,63
PERCENTUAL		100,00%	37%	44%	19%

Piracanjuba, 22 de setembro de 2017.


Flávia Maria Lemes Ferreira
Arquiteta e Urbanista
CAU A55236-4
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACANJUBA
Flávia Maria Lemes Ferreira
Arquiteta e Urbanista
CAU A55236-4