



ESTADO DE GOIÁS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACANJUBA

MUNICÍPIO: PIRACANJUBA/GO

LOCALIZAÇÃO: GO 147, KM 22 - POVOADO AREIA

OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA COM VESTIÁRIOS

PRAZO DE EXECUÇÃO: 45 (QUARENTA E CINCO) DIAS

ART 1020180243979

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	EXECUTADO	15 DIAS	30 DIAS	45 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 7.367,22 100%	R\$ 7.367,22 100,00%			
2	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 6.089,64 100%	R\$ 6.089,64 100,00%			
3	INFRAESTRUTURA	R\$ 32.435,79 100%	R\$ 32.435,79 100,00%			
4	SUPERESTRUTURA	R\$ 27.717,79 100%	R\$ 27.717,79 100,00%			
5	PAREDES E PAINÉIS	R\$ 28.018,97 100%	R\$ 28.018,97 100,00%			
6	COBERTURA	R\$ 169.851,58 100%	R\$ 169.851,58 100,00%			
7	ESQUADRIAS	R\$ 2.405,70 100%	R\$ 2.405,70 100,00%			
8	REVESTIMENTOS	R\$ 31.951,06 100%	R\$ 31.951,06 100,00%			
9	PISOS	R\$ 90.011,41 100%	R\$ 90.011,41 100,00%			
10	PINTURA	R\$ 51.662,66 100%	R\$ 9.832,16 19,03%	R\$ 13.943,50 26,99%	R\$ 13.943,50 26,99%	R\$ 13.943,50 26,99%
11	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	R\$ 5.219,56 100%	R\$ 5.219,56 100,00%			
12	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	R\$ 4.651,47 100%	R\$ 4.651,47 100,00%			
13	DRENAGEM PLUVIAL	R\$ 19.735,72 100%	R\$ 19.735,72 100,00%			
14	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 220/380V	R\$ 7.307,64 100%	R\$ 6.545,09 89,57%	R\$ 762,55 10,43%		

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	EXECUTADO	15 DIAS	30 DIAS	45 DIAS
15	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)	R\$ 1.913,01 100%	R\$ 1.913,01 100,00%			
16	SERVIÇOS DIVERSOS	R\$ 35.491,33 100%	R\$ 2.342,86 6,60%	R\$ 11.049,49 31,13%	R\$ 11.049,49 31,13%	R\$ 11.049,49 31,13%
TOTAL GLOBAL		R\$ 521.830,55 100,00%	R\$ 446.089,04 85,49%	R\$ 25.755,54 4,94%	R\$ 24.992,99 4,79%	R\$ 24.992,99 4,79%

PIRACANJUBA - GO, 14 de janeiro de 2019.

CAIO AUGUSTO D. AMORIM
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 1014133408D-GO