



PREFEITURA MUNICIPAL DE
PIRACANJUBA
Adm.: 2021/2024

TRABALHO POR TODA GENTE

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

OBRA: QUADRA DE ESPORTES COBERTA
ENDEREÇO: ESCOLA MUNICIPAL TIA EMÍLIA, ST. PRIMAVERA
MUNICÍPIO: PIRACANJUBA-GO
DURAÇÃO: 120 DIAS

CRONOGRAMA

ITEM	SERVIÇOS	VALORES/%	30 dias	60 dias	90 dias	120 dias
QUADRA DE ESPORTES						
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	3.561,42	3.561,42			
		1,33%	100%			
2	FUNDAÇÕES	24.831,54	24.831,54			
		9,29%	100%			
3	ESTRUTURA METÁLICA	111.265,22	22.253,04	77.885,65	11.126,52	
		41,61%	20%	70%	10%	
4	ALVERNARIA	3.503,68			3.503,68	
		1,31%			100%	
5	COBERTURA	43.573,43		8.714,69	26.144,06	8.714,69
		16,29%		20%	60%	20%
6	IMPERMEABILIZAÇÃO	4.215,52			4.215,52	
		1,58%			100%	
7	REVESTIMENTO	1.837,49			1.837,49	
		0,69%			100%	
8	PAVIMENTAÇÃO	36.301,08			18.150,54	18.150,54
		13,57%			50%	50%
9	PINTURA	15.814,57			3.162,91	12.651,66
		5,91%			20%	80%
11	ACESSÓRIOS ESPORTIVOS	4.333,05				4.333,05
		1,62%				100%
12	SERVIÇOS FINAIS	1.617,57				1.617,57
		0,60%				100%
13	ADMINISTRAÇÃO	16.567,80	4.141,95	4.141,95	4.141,95	4.141,95
		6,20%	25%	25%	25%	25%

TOTAL MENSAL (PARCELA)	267.422,38	54.787,96	90.742,29	72.282,68	49.609,45
BDI 28,82%	77.071,13	15.789,89	26.151,93	20.831,87	14.297,44
TOTAL GERAL	344.493,51	70.577,85	116.894,22	93.114,55	63.906,89
PERCENTUAL	100%	20%	34%	27%	19%

Piracanjuba, 15 de outubro de 2021

ANACARLA ELIAS DE ANDRADE FERNANDES
Engenheira Civil
CREA: 1014586631D-GO