

CONSTRUÇÃO DE SEDE DO ABRIGO INSTITUCIONAL - CASA DE PASSAGEM DONA LIA - MARIA DELFINA DE SOUZA

Localização: **Piracanjuba-GO**

Mutuário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACANJUBA**

Agente Promotor: **SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

Processo:202100042001080

GOINFRA 10/2021 DESONERADA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	SERVIÇOS	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO					TOTAL PREVISTO COM BDI (27,24%)
		30 dias	60 dias	90 dias	120 dias	150 dias	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% R\$ 19.594,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 19.594,30
2	FUNDAÇÃO	100,00% R\$ 11.928,89	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.928,89
3	SUPERESTRUTURA	25,00% R\$ 22.353,81	75,00% R\$ 67.061,42	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 89.415,23
4	LAJE PRÉ-MOLDADA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	100,00% R\$ 34.676,57	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 34.676,57
5	ALVENARIA	R\$ 0,00	45,00% R\$ 30.989,77	55,00% R\$ 37.876,38	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 68.866,15
6	ESQUADRIAS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	25,00% R\$ 13.893,70	75,00% R\$ 41.681,09	R\$ 0,00	R\$ 55.574,78
7	REVESTIMENTOS	R\$ 0,00	45,00% R\$ 22.284,52	40,00% R\$ 19.808,46	15,00% R\$ 7.428,17	R\$ 0,00	R\$ 49.521,15
8	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	100,00% R\$ 28.197,83	R\$ 28.197,83
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	5,00% R\$ 1.095,18	10,00% R\$ 2.190,36	5,00% R\$ 1.095,18	50,00% R\$ 10.951,79	30,00% R\$ 6.571,07	R\$ 21.903,58
10	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	5,00% R\$ 1.715,59	R\$ 0,00	25,00% R\$ 8.577,97	35,00% R\$ 12.009,16	35,00% R\$ 12.009,16	R\$ 34.311,89
11	PINTURA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	20,00% R\$ 5.368,39	80,00% R\$ 21.473,54	R\$ 26.841,93
12	GRANITO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	100,00% R\$ 5.340,77	R\$ 0,00	R\$ 5.340,77
13	COBERTURA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	100,00% R\$ 52.220,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 52.220,79
14	ADMINISTRAÇÃO	20,00% R\$ 15.157,85	20,00% R\$ 15.157,85	20,00% R\$ 15.157,85	20,00% R\$ 15.157,85	20,00% R\$ 15.157,85	R\$ 75.789,23
15	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	100,00% R\$ 928,34	R\$ 928,34
PERCENTUAL PROGRAMADO		12,49%	23,94%	31,87%	17,03%	14,66%	R\$ 575.111,43
VALOR PROGRAMADO		R\$ 71.845,62	R\$ 137.683,91	R\$ 183.306,90	R\$ 97.937,21	R\$ 84.337,80	

Piracanjuba, 08 de dezembro de 2022.

Flávia Maria Lemes Ferreira

Arquiteta e Urbanista

CAU A55236-4